

FORM-070 · 고압·저압 배전반 위치·서터·접지 인터록 시험 기록서

현장 보조 기록서 · 공식 지정서식 아님

현장/프로젝트	변전실 개선공사
문서번호 / Rev.	EH-FORM-070-001 / 0
작성일 / 시험일	2026-08-01 / 2026-08-01
설비명·TAG	SWGR-A / FEEDER-01
작업허가·LOTO	확인
도면·제조사 문서	SLD-101 Rev.3 / 제조사 매뉴얼 참조
계측기 ID·교정	TEST-01 / 2027-05-31
시험환경·전원상태	정전·무전압·접지 후 시험

업무별 핵심 입력

반명·Cubicle/TAG	예시 입력
인출형 차단기 모델	예시 입력
정격전압 kV/V	제조사 명판값
인출·접지 조작기구	예시 입력
52a/52b·위치접점 목록	예시 입력
금지조작·안전경계	예시 입력

반복 시험·측정 기록

위치/조건	허용 조작	금지 조작	서터 상태	접지스위치	도어/전기 인터록	표시·접점	상태/사유
예시 1	예시 1	예시 1	확인	예시 1	예시 1	예시 1	확인
예시 2	예시 2	예시 2	확인	예시 2	예시 2	예시 2	확인
예시 3	예시 3	예시 3	보류	예시 3	예시 3	예시 3	보류

결함·조치·재시험 / 첨부 / 인계

결함·조치·재시험	조치 후 동일조건 재시험						
보류·N/A·제한운전 사유	보류 항목은 책임기술자 검토 대기						
사진·도면·성적서 참조	PHOTO-001 / DWG-101 Rev.3						
인계·배포처	운영팀 / 감리						
작성 성명/날짜	검토 성명/날짜				승인 성명/날짜		