

케이블 접속·종단 시공 검측 기록서

케이블 규격, 접속재, 러그·다이스, 압착 횟수, 방수·열수축·상표시와 절연시험을 시공 사진과 연결합니다.

현장 기록 보조자료 · 공식 지정서식 아님. 필수 증거가 없으면 판정 보류로 남깁니다.

현장/프로젝트	ElecHubs 산업설비 개선공사	공사명	전기·자동화 점검 및 인계
문서번호	EH-TEST-1502	Rev.	0
작성일/작업일	2026-07-30 / 2026-07-30	설비-TAG	MCC-01 / FDR-03

반복 기록행

회로/TAG	케이블 규격	접속재/모델	러그·다이스	압착 횟수	방수·열수축	상표시·차폐·접지	절연시험값 MΩ	상태	보류/N/A 사유	사진·도면 번호
FDR-07 / L1	0.6/1 kV 4C 70 mm ²	Heat-shrink KIT-A	70-10 / DIE-70	3	내부·외부 실링 완료	R/S/T/N 표시·PE 연결	500	확인		PHOTO-21~26

결함·조치·재시험·첨부 참조

결함·조치·재시험	조치 후 동일 조건 재시험, PHOTO-01, DWG-E-01 참조
전체 보류/N/A 사유	필수 근거가 없으면 판정 보류

작성 현장기술자 / 2026-07-30	검토 품질담당 / 2026-07-30	승인 프로젝트 절차에 따름
--------------------------	-------------------------	-------------------

이 문서는 법정 적합, 설계 승인, 보호기기 확정, 작업허가 또는 재가동 승인을 자동 생성하지 않습니다.