

공사완료 미결함·제한운전 인계서

작업완료와 무제한 운전복귀를 구분하고 미결함·임시상태·후속기한·복귀 책임을 명확히 남깁니다.

현장 기록 보조자료 · 공식 지정서식 아님. 필수 증거가 없으면 판정 보류로 남깁니다.

현장/프로젝트	ElecHubs 산업설비 개선공사	공사명	전기·자동화 점검 및 인계
문서번호	EH-TEST-1502	Rev.	0
작성일/작업일	2026-07-30 / 2026-07-30	설비-TAG	MCC-01 / FDR-03

반복 기록행

미결함목/설비	영향·위험	임시조치	제한운전·금지사항	후속 담당	기한	해제조건·증거	상태	보류/N/A 사유
MCC-01 냉각팬	반 내부 온도 상승 가능	휴대팬 임시 사용	부하 70% 이하	전기팀	2026-08-02	정품 팬 교체·온도 재시험	보류	교체 전 제한운전

결함·조치·재시험·첨부 참조

결함·조치·재시험	조치 후 동일 조건 재시험, PHOTO-01, DWG-E-01 참조
전체 보류/N/A 사유	필수 근거가 없으면 판정 보류

작성 현장기술자 / 2026-07-30	검토 품질담당 / 2026-07-30	승인 프로젝트 절차에 따름
--------------------------	-------------------------	-------------------

이 문서는 법정 적합, 설계 승인, 보호기기 확정, 작업허가 또는 재가동 승인을 자동 생성하지 않습니다.