

FORM-108 단자대 변경·점퍼·예비선 As-left 인계서

현장 기록 보조서식 · 공식 지정서식 아님

현장/프로젝트	예시 공장 A
문서번호 / Rev.	EA-108-001 / A
작업일·시간	2026-07-31 / 10:00
설비명·TAG·위치	PANEL-01 / 현장 제어반
작업허가·LOTO	확인
계측기 ID·교정	DMM-07 / 2027-03-31

업무 핵심 입력

제어반/TAG/단자대	예시 입력 1
도면 Rev. 변경 전	예시 입력 2
도면 Rev. As-left	예시 입력 3
프로그램/설정 백업시각	예시 입력 4
작업허가·LOTO/부분가압 범위	예시 입력 5
Force-Bypass 로그 참조	예시 입력 6
임시점퍼 목록 참조	예시 입력 7
예비선 처리 기준	예시 입력 8

점검·시험 반복행

단자번호	기존 배선	변경 배선	점퍼 전/후	예비선 식별·마감	Force/Bypass 관계	상태	증거·보류 사유
XTB1-24	DI-15 ↔ LS-15	DI-15 ↔ LS-15A	임시점퍼 제거	SP-03 양단 라벨·절연캡	Force 1건 해제 확인	확인	사진 P-114 / 도면 E-12 Rev.C

결함·조치·재시험 / 보류·N/A 사유

결함·조치·재시험	조치 후 같은 조건으로 재시험
사진·도면·로그 참조	P-001 / DWG-A Rev.C
보류/N/A 사유	전문 검토 전 판정 보류

작성·검토·승인

작성		검토		승인	
----	--	----	--	----	--

사용 경계

이 서식은 입력·시험·As-left 증거를 정리하는 보조자료입니다. 안전기능 적합성, PL/SIL, KEC 적합, 법정검사, 설계·운전·재가동 승인을 대신하지 않습니다.