

24VDC 제어전원 말단 전압강하·부하 기록 도구 · 입력 예시

현장 기록 보조자료 · 공식 지정서식 아님

현장/프로젝트	인천 물류센터	문서번호	EH-1512-01
설비/TAG	MCC-01 / FDR-03	Rev.	0
작업일·시간	2026-07-30 10:20	계측기 ID	MTR-07

핵심 입력·측정 기록

No.	항목/조건	입력·실측값	상태
1	전원장치 모델·정격·설정전압	확인 완료	
2	분기별 부하와 말단 TAG·배선 길이·도체 규격	22.8 V / 0.50 A	
3	출력단·퓨즈 전후·말단 전압과 전류	보류 - 제조사 기준 확인 중	보류
4	오동작 시각·PLC 진단·부하 투입상태	조치 후 재시험 완료	
5	부하전류 단위를 확인하고 분기분리 전후 값을 비교합니다.	사진 P-014	
6	24VDC 말단 전압강하·부하 기록 도구에 공급전압·말단전압·전류·퓨즈 정격을 입력합니다.	도면 E-203	

보류/N/A 사유 및 조치

제조사 원문 또는 프로젝트 기준 미확인. 확인 후 같은 조건으로 재시험.

작성	검토	승인
날짜:	날짜:	날짜:

기록은 적합 판정·설계 승인·운전허가가 아닙니다. 필수 증거가 없으면 판정 보류로 유지합니다.