

접지저항 측정조건·전극배치 상세 기록서

3전극법·전위강하법·클램프법의 적용조건, 보조전극 거리, 토양·습윤, 온습도와 반복 측정을 상세히 남깁니다.

현장 기록 보조자료 · 공식 지정서식 아님. 필수 증거가 없으면 판정 보류로 남깁니다.

현장/프로젝트	ElecHubs 산업설비 개선공사	공사명	전기·자동화 점검 및 인계
문서번호	EH-TEST-1502	Rev.	0
작성일/작업일	2026-07-30 / 2026-07-30	설비-TAG	MCC-01 / FDR-03

반복 기록행

접지극/측정 점	측정방법	전류전극 거리 m	전위전극 거리 m	배치방향/장애물	토양·습윤	온도 °C	습도 %	접지저항 Ω	상태	재측정/보류 사유	도면·사진
E-01	3전극 전위강하법	30	18.6	동쪽, 매설배관 회피	사질토·표면 건조	24	58	8.4	보류	거리 변경 반복값 비교 필요	DWG-G-01 / PHOTO-08

결함·조치·재시험·첨부 참조

결함·조치·재시험	조치 후 동일 조건 재시험, PHOTO-01, DWG-E-01 참조
전체 보류/N/A 사유	필수 근거가 없으면 판정 보류

작성 현장기술자 / 2026-07-30	검토 품질담당 / 2026-07-30	승인 프로젝트 절차에 따름
--------------------------	-------------------------	-------------------

이 문서는 법정 적합, 설계 승인, 보호기기 확정, 작업허가 또는 재가동 승인을 자동 생성하지 않습니다.