

삼상 전압·전류 불평형 기록 도구 · 입력 예시

현장 기록 보조자료 · 공식 지정서식 아님

현장/프로젝트	인천 물류센터	문서번호	EH-1512-01
설비/TAG	MCC-01 / FDR-03	Rev.	0
작업일·시간	2026-07-30 10:20	계측기 ID	MTR-07

핵심 입력·측정 기록

No.	항목/조건	입력·실측값	상태
1	모터 명판·결선·부하·운전주파수	확인 완료	
2	상간전압 또는 상전류 세 값과 단위	22.8 V / 0.50 A	
3	MCC 접촉기·퓨즈·단자·케이블 상태	보류 - 제조사 기준 확인 중	보류
4	열화상·진동·보호 알람 시각	조치 후 재시험 완료	
5	전압과 전류를 섞지 말고 각각 별도 기록합니다.	사진 P-014	
6	삼상 전압·전류 불평형 기록 도구에 세 값을 입력해 평균·최대편차·불평형률을 계산합니다.	도면 E-203	

보류/N/A 사유 및 조치

제조사 원문 또는 프로젝트 기준 미확인. 확인 후 같은 조건으로 재시험.

작성	검토	승인
날짜:	날짜:	날짜:

기록은 적합 판정·설계 승인·운전허가가 아닙니다. 필수 증거가 없으면 판정 보류로 유지합니다.